

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 1 月 26 日 天气: 晴

星期: 五 气温: -10—1C°

工程名称: 沙河市汉玻光伏发电有限公司 15MWp 屋顶光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场安全巡视: 1. A5和B4脚手架楼梯安装,发现有螺丝紧固不到位和台阶差距过大现象,提醒后,均已整改。 2. B3屋面组件安装,发现有个别施工人员未佩戴安全帽,提醒后,均已佩戴齐全。 3. 外线顶管施工现场, B3屋面导轨安装现场,未发现安全隐患。 现场质量检查: 1.B3屋面组件安装现场,发现有组件排列不整齐现象,提醒后,均已整改。 2.外线顶管施工,符合要求。 3.导轨安装,符合要求。	
	乘	施工内容及进度
施 工 情 况	施工单位 合肥富春园林 建设工程有限公司。	 1: B3屋面组件安装, 50人, 完成80% 2. 外线顶管, 8人完成85% 3. C3导轨安装, 8人, 完成100%

其它事项		
本日现场监理人员	张金星、赵旭	
记录人：赵旭	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	



