

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 1 月 27 日 天气: 阴

星期: 六 气温: -8—2C°

工程名称: 沙河市汉玻光伏发电有限公司 15MWp 屋顶光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场安全巡视: 1. A5和B4脚手架楼梯摇晃不稳定, 存在安全隐患, 提醒后, 已整改。 2. C4屋面组件安装, 未发现安全隐患。 3. 外线顶管施工现场, A5屋面安装防护网现场, 未发现安全隐患。 现场质量检查: 1. C4屋面组件安装现场, 发现有组件排列不整齐现象, 提醒后, 均已整改。 2. B4屋面瓦夹粘接, 发现个别粘接处未擦干净, 提醒后, 均已整改。 3. 外线顶管施工, 符合要求。 4. 导轨安装, 符合要求。	
乘 施 工 情 况	施工单位 合肥富春园林建设工程有限公司。	施 工 内 容 及 进 度 1: B4屋面瓦夹粘接, 20人, 完成50% 2. 正玻厂内外线顶管, 8人完成70% 3. C4屋面组件安装, 30人, 完成40% 4. B4导轨穿螺丝, 20人, 完成70% 5. A5屋面安装防护网, 10人, 完成50%

其它事项		
本日现场监理人员	张金星、赵旭	
记录人：赵旭	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	

