

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 1 月 29 日 天气: 晴

星期: 一 气温: -10—2C°

工程名称: 沙河市汉玻光伏发电有限公司 15MWp 屋顶光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场安全巡视: 1. 外线顶管施工现场, 未发现安全隐患。 2. C4、B4屋顶施工现场, 有个别人员未带安全帽, 提醒后, 均已佩戴整齐。 3. A5脚手架, 发现有结冰现象, 存在安全风险, 已通知施工整改, 待查。 现场质量检查: 1. 外线顶管砂浆漫出路面, 造成环境污染, 已通知施工方清理, 待查 2. A5瓦夹粘接过程中, 粘接处未清理干净, 提醒后, 均已整改。 3. B4屋面分散组件过程中, 有个别人员放组件时有碰撞现象, 提醒后, 均已整改。	
乘 施 工 情 况	施工单位 合肥富春园林 建设工程有限公司。	施 工 内 容 及 进 度 1. 外线顶管, 8人, (场内完成55%) 2. C4组件安装, 20人, 完成80% 3. B4组件分散, 30人, 完成80% 4. A5瓦夹粘接, 20人, 完成20% 5. A5瓦夹以及导轨运输, 10人, 完成50%
其 它 事 项		
本日现场监理 人员	张金星、赵旭	
记录人: 赵旭	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	

