

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2018年1月31日 天气: 晴

星期: 三 气温: -8—4℃

工程名称: 沙河市汉玻光伏发电有限公司 15MWp 屋顶光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场安全巡视: <ol style="list-style-type: none"><li>1. 外线地缆沟开挖施工现场, 未发现安全隐患。</li><li>2. B4, A5屋面施工现场, 未发现安全隐患。</li></ol> 现场质量检查: <ol style="list-style-type: none"><li>1. A5屋面梯形瓦夹粘接, 符合设计要求。</li><li>2. A5屋面组件吊装拆箱, 分散, 搬运, 符合要求。</li><li>3. A5屋面导轨安装, 符合要求。</li><li>4. 外线地缆沟开挖, 宽度, 深度均符合要求。</li><li>5. B4屋面组件安装, 发现有组件中压块位置偏移现象, 通知施工方后, 已整改。</li></ol>	
	乘	施工内容及进度
施 工 情 况	施工单位 合肥富春园林 建设工程有限公司。	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 外线电缆沟开挖, 5人, (场内完成70%)</li><li>2. B4组件安装, 20人, 完成30%</li><li>3. A5屋面导轨安装, 8人, 完成, 50%</li><li>4. A5瓦夹粘接, 20人, 完成850%</li><li>5. A5组件吊装, 拆箱, 分散, 30人, 完成50%</li></ol>

其它事项	。
本日现场监理人员	张金星、赵旭
记录人：赵旭	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

