

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 1 月 6 日 天气: 阴

星期: 六 气温: -6—10°

工程名称: 沙河市汉玻光伏发电有限公司 15MWp 屋顶光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场安全巡视: 施工现场未发现安全隐患。 现场质量检查: 1; 配电房基础开挖, 符合设计要求。 2. 箱变基础钢筋绑扎, 钢筋采用重钢生产的钢筋, 钢材均有材质证明文件。 3, 螺纹钢直径12mm, 长4m, 27根, 宽3m, 20根。符合设计要求。 4. 钢筋绑扎间距, 实际测量小于10mm, 符合设计要求。	
乘 施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	合肥富春园林 建设工程有限公司。	1: 配电房基础开挖 2: 箱变基础底层钢筋绑扎。完成100%
其 它 事 项	1. 因梯型瓦夹和光伏组件未按计划到场, 导致一部分施工人员无法正常施工。	
本日现场监理 人员		张金星、赵旭
记录人: 赵旭		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

