

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 1 月 7 日 天气: 阴

星期: 日 气温: -5—20°

工程名称: 沙河市汉玻光伏发电有限公司 15MWp 屋顶光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场安全巡视: 1: 配电房和箱变基础支模施工现场, 未发现安全隐患。 2: 屋顶梯形瓦夹粘固安装, 施工现场发现脚手架楼梯存在安全隐患, 已通知施工方整改, 整改结果待查。 现场质量检查: 1: 配电房基础垫层支模, 符合要求。 2.箱变基础支模, 发现有模板松动, 不牢固现象, 提醒后均已整改。 3, 屋顶梯形瓦夹粘固安装, 现场发现粘固前有灰尘未清理干净现象, 提醒后均已整改。	
	乘	施 工 单 位
施 工 情 况	施 工 内 容 及 进 度	
	合肥富春园林 建设工程有限公司 汉新邢台新能源 科技有限公司 汉新邢台新能源 科技有限公司	1: 配电房基础垫层支模, 施工人数4人, 完成50% 2: 箱变基础支模, 施工人数3人, 完成50% 3: 屋顶梯形瓦夹粘固安装, 施工人数8人, 完成0.1%

其它事项		
本日现场监理人员	张金星、赵旭	
记录人：赵旭	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	



