

监 理 日 志 ()

日期：2018 年 1 月 8 日 天气：晴
星期：一 气温： -5—20°
工程名称：沙河市汉玻光伏发电有限公司 15MWp 屋顶光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场安全巡视： 1：配电房基础垫层浇筑，管理人员在场，机械运行正常，施工人员安全防护设施佩戴到位，未发现安全隐患。 2：箱变基础支模，未发现安全隐患。 3：屋顶梯形瓦夹粘固现场，发现屋顶没有防护设施，存在安全隐患，已通知施工方整改，明日检查。 现场质量检查：1；配电房基础垫层浇筑，采用由邢台城投商品有限公司提供的商混，强度等级c15防冻，垫层厚度100mm,符合设计要求。 2.箱变基础支模，模板牢固，长，宽，高尺寸符合设计要求。 3，屋顶梯形瓦夹粘固安装，现场发现粘固前有灰尘未清理干净和排列不整齐现象，提醒后均已整改。	
	乘	施 工 内 容 及 进 度
施 工 情 况	施工单位 合肥富春园林 建设工程有限 汉新邢台新能 源科技有限公 司 汉新邢台新能 源科技有限公 司	1：配电房基础垫层浇筑，施工人数4人，完成100% 2：箱变基础支模，施工人数3人，完成90% 3：屋顶梯形瓦夹粘固安装，施工人数12人，完成0.5%

其它事项	今天召开监理会议	
本日现场监理人员	张金星、赵旭	
记录人：赵旭	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	

