

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2018年1月9日 天气: 晴

星期: 二 气温: -5—20°

工程名称: 沙河市汉玻光伏发电有限公司 15MWp 屋顶光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场安全巡视:  1: 配电房施工现场发现临时用电配电箱没有接地线, 已通知施工方整改, 接到通知后已整改。  2: 箱变基础支模, 未发现安全隐患。  3: 屋顶梯形瓦夹粘固现场, 发现脚手架楼梯, 存在安全问题, 开联系单的方式通知, 通知后已整改。  现场质量检查:  1: 配电房基础垫层。符合要求。   2.箱变基础支模, 模板牢固, 长, 宽, 高尺寸符合设计要求。   3, 屋顶梯形瓦夹粘固安装, 粘接牢固, 排列整齐, 符合要求。	
	乘	施工内容及进度
施 工 情 况	施工单位 合肥富春园林建设工程有限公司 汉新邢台新能源科技有限公司 汉新邢台新能源科技有限公司	1: 配电房基础做支模前的准备工作, 施工人数4人  2: 箱变基础支模, 施工人数3人, 完成100%  3: 屋顶梯形瓦夹粘固安装, 施工人数12人, 完成1.5%

其它事项	屋面防护网和脚手架楼梯存在的安全问题，均已整改。
本日现场监理人员	张金星、赵旭
记录人：赵旭	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

