

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 1 月 13 日 天气: 晴

星期: 六 气温: -6—1C°

工程名称: 沙河市汉玻光伏发电有限公司 15MWp 屋顶光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场安全巡视: 配电房和屋面组件安装现场未发现安全隐患。 现场质量检查: 1: 配电房工字钢切割尺寸, 符合设计要求。 2: 屋面组件安装, 发现有组件乱放和组件安装过程中排列不整齐现象, 给施工方提醒后, 均已整改。	
	乘	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	合肥富春园林 建设工程有限公司。	1: 配电房工字钢加工, 施工人数3人, 完成量40% 2: 纬纵屋面组件安装, 施工人数20人, 完成量80%

其它事项		
本日现场监理人员	张金星：赵旭	
记录人：张金星	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	

