

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 1 月 4 日 天气: 阴

星期: 四 气温: -6—1C°

工程名称: 沙河市汉玻光伏发电有限公司 15MWp 屋顶光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场安全巡视: 箱变基础垫层整个浇筑过程未出现异常, 施工操作基本按相关规范要求施工。 现场质量检查: 1. 检查箱变基础尺寸: 3m×4m×0.3m 符合设计要求。 2. 混凝土强度等级: C15防冻 符合设计要求。 3. 基础垫层厚度:(mm)100 符合设计要求	
	乘	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	合肥富春园林建设工程有限公司。	1: 箱变基础浇筑。(8个) 完成量100%
其 它 事 项	1. 因梯型瓦夹和光伏组件未按计划到场, 导致一部分施工人员无法正常施工。	
本日现场监理人员		张金星、赵旭
记录人: 张金星		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

