

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 1 月 5 日 天气: 阴

星期: 五 气温: -6—10°

工程名称: 沙河市汉玻光伏发电有限公司 15MWp 屋顶光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场安全巡视： 施工现场未发现安全隐患。 现场质量检查： 1. 箱变基础钢筋绑扎，钢筋采用重钢生产的钢筋，钢材均有材质证明文件。 2. 螺纹钢直径12mm，长4m, 27根，宽3m, 20根。符合设计要求。 3. 钢筋绑扎间距，距离有大有小，不符合设计要求。提醒后，均已整改。				
	乘 施 工 情 况	<table><tr><th>施工单位</th><th>施 工 内 容 及 进 度</th></tr><tr><td>合肥富春园林建设工程有限公司。</td><td>1：箱变基础钢筋绑扎。完成50%</td></tr></table>	施工单位	施 工 内 容 及 进 度	合肥富春园林建设工程有限公司。
施工单位	施 工 内 容 及 进 度				
合肥富春园林建设工程有限公司。	1：箱变基础钢筋绑扎。完成50%				
其 它 事 项	1. 因梯型瓦夹和光伏组件未按计划到场，导致一部分施工人员无法正常施工。				
本日现场监理 人员		张金星、赵旭			
记录人：张金星		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：			

