

# 监 理 日 志 ( )

日期：2018 年 2 月 1 日      天气：晴

星期：四      气温：-8—6℃

工程名称：沙河市汉玻光伏发电有限公司 15MWp 屋顶光伏发电项目

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>现场安全巡视：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. A5屋面施工现场，发现个别施工人员未带安全帽，提醒后，均已整改。</li> <li>2. A5屋面防护网，发现存在安全隐患，已通知施工方整改，待查。</li> </ol> <p>现场质量检查：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. B4、A5屋面组件安装，符合设计要求</li> <li>2. A5屋面组件吊装分散过程中，发现有组件叠放过高，提醒后，均已整改。</li> <li>3. A5瓦夹粘接，符合设计要求。</li> <li>4. 导轨穿螺丝，符合设计要求。</li> </ol> |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 乘<br><br>施<br>工<br>情<br>况  | <p><b>施工单位</b></p> <p>合肥富春园林<br/>建设工程有限公司。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p><b>施 工 内 容 及 进 度</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. B4组件安装，20人，完成100%</li> <li>2. A5瓦夹粘接，10人，完成100%</li> <li>3. A5组件吊装，拆箱，分散，30人，完成80%</li> <li>4. A5组件安装，20人，完成10%</li> <li>5. A5导轨分散以及穿螺丝，10人，完成50%</li> </ol> |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 本日现场监理<br>人员               | 张金星、赵旭                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 记录人：赵旭                     | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                    |

