

监 理 日 志 ()

日期：2018年2月2日 天气：晴

星期：五 气温：-10—4℃

工程名称：沙河市汉玻光伏发电有限公司 15MWp 屋顶光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场安全巡视： 1. A4、A5屋面施工现场，未发现安全隐患。 2. 组件吊装施工现场，未发现安全隐患。 3. A1-A3脚手架安装现场，发现给别人未带安全帽，提醒后，均已整改。 4. 外线电缆沟施工现场，未发现安全隐患。 现场质量检查： 1. A5屋面组件安装，符合设计要求 2. A5屋面组件吊装分散过程中，符合设计要求。 3. 导轨穿螺丝，符合设计要求。 4. A1-A3脚手架安装，符合设计要求。 5. 外线电缆沟开挖，符合设计要求。	
乘 施 工 情 况	施工单位 合肥富春园林 建设工程有限公司。	施工内容及进度 1. A5组件吊装，拆箱，分散，30人，完成100% 2. A5组件安装，20人，完成30% 3. A5导轨分散以及穿螺丝，10人，完成100% 4. A4瓦夹粘接，10人，完成30% 5. A1-A3脚手架安装，10人，完成100% 6. 外线电缆沟开挖，完成75%
其 它 事 项	A5屋顶防护网已整改	
本 日 现 场 监 理 人 员	张金星、赵旭	
记 录 人 ：	赵旭	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

