

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 2 月 25 日 天气: 晴

星期: 日 气温: -5—6℃

工程名称: 沙河市汉玻光伏发电有限公司 15MWp 屋顶光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场安全巡视: 1. A1、A2施工现场, 发现个别人员未带安全帽, 提醒后均已整改。 2. 配电房现场, 发现临时用电有明电情况, 发现后立即通知施工方整改。 3. 外线电缆沟开挖, 未发现安全隐患。 现场质量检查: 1. A1屋面瓦夹粘接, 符合要求 2. A2屋面组件安装, 符合要求。 3. 开关站内土方回填, 符合要求。 4. 外线电缆沟开挖, 符合要求	
乘 施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	合肥富春园林建设工程有限公司。	1. A1屋面瓦夹粘接, 10人完成50% 2. A2组件安装30人, 完成80% 3. 开关站内土方回填, 10人, 完成100% 4. 外线电缆沟开挖, 10, 完成20%
其 它 事 项	召开监理例会	
本日现场监理 人员	张金星、赵旭	
	记录人: 赵旭	

