

监 理 日 志 ()

日期：2018年2月26日 天气：晴

星期：一 气温：-5—6℃

工程名称：沙河市汉玻光伏发电有限公司 15MWp 屋顶光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场安全巡视： 1. A1、A2施工现场，未发现安全隐患。 2. 外线电缆沟开挖，未发现安全隐患。 现场质量检查： 1. A1屋面瓦夹粘接，符合要求 2. A2屋面组件安装，符合要求。 3. 外线电缆沟开挖，符合要求。 4. 园区内电缆线敷设，符合要求。 5. 箱变吊装，符合设计要求。	
乘 施 工 情 况	施工单位 合肥富春园林 建设工程有限公司。	施工内容及进度 1. A1屋面瓦夹粘接，10人完成100% 2. A2组件安装30人，完成100% 3. 外线电缆沟开挖，10，完成40% 4. 园区内电缆线敷设，10人完成30% 5. 箱变吊装，5人，完成50%
其 它 事 项	配电房因环保暂时停工。	
本 日 现 场 监 理 人 员	张金星、赵旭	
	记录人：赵旭	

