

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 2 月 27 日 天气: 小雨

星期: 二 气温: 9—10°

工程名称: 沙河市汉玻光伏发电有限公司 15MWp 屋顶光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场安全巡视: A,A1, 屋面, 场内, 外线施工现场, 未发现安全隐患。 现场质量检查: 1.A1屋面组件吊装, 拆箱过程中, 发现组件表面有碰撞痕迹, 现场已警告施工方, 下不为例。 2.A屋面瓦夹粘接, 发现个别粘接处, 灰尘未清理干净, 提醒后, 均已整改。 3.外线电缆沟开挖, 宽400mm,深800mm, 符合要求。 4. 场内电缆线敷设, 符合要求。	
乘 施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	合肥富春园林建设工程有限公司。	1. A1屋面组件吊装, 拆箱, 30人, 完成100% 2. A屋面瓦夹粘接, 20人, 完成80% 3. 外线电缆沟开挖, 8人, 完成50% 4. 场内电缆线敷设, 15人, 完成40%
其 它 事 项	因环保问题, 配电房暂停施工	
本日现场监理 人员	张金星、赵旭	
记录人: 张金星	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	

