

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 2 月 3 日 天气: 晴

星期: 六 气温: -8—4℃

工程名称: 沙河市汉玻光伏发电有限公司 15MWp 屋顶光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场安全巡视: 1. A4、屋面施工现场, 未发现安全隐患。 2. A5屋面防护网, 固定不牢, 存在安全隐患, 已通知整改, 待查。 现场质量检查: 1. A5屋面组件安装, 检查时发现, 有个别中压块螺丝未紧固和组件叠压现象, 通知施工方, 现场整改, 半小时后, 均整改完成。 2. A4屋面防护网安装和瓦夹粘接, 符合要求。	
	乘	施 工 单 位
施 工 情 况	施 工 内 容 及 进 度	
	合肥富春园林 建设工程有限公司。	 1. A5组件安装, 60人, 完成50% 2. A4瓦夹粘接和防护网安装, 20人, 完成100%

其它事项		
本日现场监理人员	张金星、赵旭	
	记录人：赵旭	

