

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 2 月 5 日 天气: 晴

星期: 一 气温: -11—4℃

工程名称: 沙河市汉玻光伏发电有限公司 15MWp 屋顶光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场安全巡视: 1. ,A4,、屋面施工现场,发现防护网存在安全隐患,及时提醒,1小时后,完成整改。 2. A1,A2,A3屋面施工现场,未发现安全隐患。 现场质量检查: 1. A4屋面组件安装,检查时发现,有个别组件表面有脚踩现象,已给施工方提出严重警告,下不为例。 2. A3屋面瓦夹粘接,符合要求。 3.A1,A2屋面防护网安装,发现有支架不牢固现象,提醒后,已整改。	
乘 施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	合肥富春园林建设工程有限公司。	1. A4组件安装,20人,完成100% 2. A1, A2屋面防护网安装,8人,完成100% 3. A3屋面瓦夹粘接,15人,完成100%

其它事项	今天直流电缆到场	
本日现场监理人员	张金星、赵旭	
	记录人：赵旭	

