

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 2 月 6 日 天气: 晴

星期: 二 气温: -11—4℃

工程名称: 沙河市汉玻光伏发电有限公司 15MWp 屋顶光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场安全巡视: 1. A3屋面组件吊装, 发现有个别施工人员未佩戴安全帽, 提醒后, 佩戴整齐。 2. A2屋面和电缆沟开挖施工现场, 未发现安全隐患。 现场质量检查: 1. A3屋面导轨安装, 符合要求。 2. A2屋面瓦夹粘接, 检查时发现有个别粘接处, 未擦洗干净, 提醒后, 均已整改。 3. 电缆沟开挖, 符合要求。	
	乘	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	合肥富春园林建设工程有限公司。	 1. A3组件吊装, 拆箱, 分散, 30人, 完成100% 2. A3屋面导轨安装, 20人, 完成50% 3. A2屋面瓦夹粘接, 15人, 完成50%

其它事项		
本日现场监理人员	张金星、赵旭	
	记录人：赵旭	

