

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 2 月 7 日 天气: 晴

星期: 三 气温: -11—20°

工程名称: 沙河市汉玻光伏发电有限公司 15MWp 屋顶光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场安全巡视: 1. A3, A2,施工现场, 未发现安全隐患。 2. 电缆沟开挖现场, 发现有两人未佩戴安全帽, 提醒后, 均已佩戴整齐。 现场质量检查: 1. A3屋面组件安装, 检查时发现, 组件表面有脚踩现象, 已向施工方提出严重警告, 下不为例。 2.A2屋面组件吊装, 拆箱, 分散, 符合要求。 3.电缆沟开挖, 宽度, 深度, 均符合要求。	
	乘	施 工 内 容 及 进 度
施 工 情 况	施工单位 合肥富春园林 建设工程有限公司。	 1. A2组件吊装, 拆箱, 分散, 30人, 完成50% 2. A3屋面组件安装, 20人, 完成50% 3. 场内电缆沟开挖, 6人, 完成85%

其它事项	因天气有5—6级大风，下午全部停工。	
本日现场监理人员	张金星、赵旭	
	记录人：	赵旭

