

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 2 月 8 日 天气: 晴

星期: 四 气温: -11—20°

工程名称: 沙河市汉玻光伏发电有限公司 15MWp 屋顶光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场安全巡视: 1. A3, A2,施工现场, 未发现安全隐患。 现场质量检查: 1. A3屋面组件安装, 符合要求。 2. A2屋面组件吊装, 拆箱, 分散, 符合要求。 3. 电缆沟开挖, 宽度, 深度, 均符合要求。	
乘 施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	合肥富春园林 建设工程有限公司。	1. A2组件吊装, 拆箱, 分散, 30人, 完成100% 2. A3屋面组件安装, 20人, 完成100% 3. A2瓦夹粘接, 10, 人完成100%
其 它 事 项	1.施工队人员明天春节放假。 2.离场前脚手架采取安全措施。	
本日现场监理 人员		张金星、赵旭
		记录人: 赵旭

