

监 理 日 志 ()

日期: 2018年3月1日 天气: 晴

星期: 四 气温: 10—1C°

工程名称: 沙河市汉玻光伏发电有限公司 15MWp 屋顶光伏发电项目

| | | |
|--------------------------------------|--|--|
| 监 理 工 作 情 况 | 现场安全巡视: 1. A,屋面施工现场未发现安全隐患 2. 场内和场外电缆敷设施工现场,未发现安全隐患。 3. 逆变器,汇流箱吊装,详见旁站安全记录。 现场质量检查: 1.A屋面组件安装,符合设计要求。 2.场区逆变器,汇流箱吊装,符合要求。 3.场内电缆敷设,符合要求。 4. 场外电缆沟开挖,检查时发现电缆沟深度和宽度达不到800mmx400mm 设计要求,已通知施工方整改,待查。 | |
| 乘 施 工 情 况 | 施工单位 合肥富春园林 建设工程有限 公司。 | 施 工 内 容 及 进 度 1. A屋面组件安装, 20人, 完成80% 2. 屋面逆变器, 汇流箱吊装, 25人, 完成50% 3. 外线电缆沟开挖, 8人, 完成50% 4. 场内电缆线敷设, 15人, 完成60% |
| 其 它 事 项 | 因环保问题, 配电房暂停施工 | |
| 本 日 现 场 监 理 人 员 | 张金星、赵旭 | |
| 记 录 人: 张金星 | 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): | |

