

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2018 年 3 月 10 日      天气: 晴

星期: 六      气温: 9—1C°

工程名称: 沙河市汉玻光伏发电有限公司 15MWp 屋顶光伏发电项目

|                            |                                                              |                                                                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 现场安全巡视                                                       |                                                                                                  |
|                            | 1. 屋面施工现场, 未发现安全隐患。<br><br>2. 配电房施工现场, 有两人未佩戴安全帽, 提醒后, 佩戴齐全。 |                                                                                                  |
| 乘<br><br>施<br>工<br>情<br>况  | 现场质量检查:                                                      | 1. 屋面4平方, 25平方, 150平方线路敷设, 符合要求。<br>2. 屋面桥架, 逆变器安装, 符合要求。                                        |
|                            | 施工单位                                                         | 施 工 内 容 及 进 度                                                                                    |
|                            | 合肥富春园林建设工程有限公司。                                              | 1. 屋面, 4平方, 25平方150平方线路敷设, 35人, 完成65%<br>2. 屋面桥架, 逆变器, 汇流箱安装, 20人, 完成65%<br>3. 配电房砌墙, 6人, 完成100% |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                              |                                                                                                  |
| 本日现场监理<br>人员               | 张金星、赵旭                                                       |                                                                                                  |
| 记录人: 张金星                   | 总监理工程师/总监理工程师代表(签字):                                         |                                                                                                  |

