

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 3 月 12 日 天气: 晴

星期: 一 气温: 18—1C°

工程名称: 沙河市汉玻光伏发电有限公司 15MWp 屋顶光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场安全巡视 1. 屋面施工现场, 未发现安全隐患 2. 桥架安装, 未发现安全隐患。 3. 配电房施工现场, 未发现安全隐患。 现场质量检查: 1. 屋面4平方, 25平方, 150平方线路敷设, 检查时发现线路敷设过程中, 有叠压, 绞绕, 排列不整齐现象, 已通知施工方, 不合格地方, 从新整改。待查。 2. 屋面桥架, 逆变器安装, 符合要求。 3. 配电房屋面, 水泥铺顶, 符合要求。 4. C1屋面瓦夹粘接, 符合要求。	
乘 施 工 情 况	施工单位 合肥富春园林建设工程有限公司。	施 工 内 容 及 进 度 1. 屋面, 4平方, 25平方150平方线路敷设, 35人, 完成75% 2. 屋面桥架, 逆变器, 汇流箱安装, 20人, 完成80% 3. 配电房屋顶, 水泥铺面, 10人, 完成100% 4. C1屋面瓦夹粘接, 10人, 完成100%
其 它 事 项		

本日现场监理 人员	张金星、赵旭
记录人：张金星	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

