

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 3 月 14 日 天气: 晴

星期: 三 气温: 22—8C°

工程名称: 沙河市汉玻光伏发电有限公司 15MWp 屋顶光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场安全巡视 1. 屋面施工现场, A3屋面防护网有个别处存在安全隐患, 已通知施工方整改, 待查。 2. 桥架安装, 未发现安全隐患。 3. 配电房施工现场, 未发现安全隐患。 4. 箱变接地扁铁焊接施工现场, 未发现安全隐患。 现场质量检查: 1., 150平方线路敷设, 符合要求。 2. 箱变接地扁铁焊接, 检查时发现扁铁地埋深度未达到设计要求, 通知后, 已整改。 3. 配电房内墙刷浆, 抹灰, 符合要求。 4. 4平方电缆头制作, 符合要求。 。	
乘 施 工 情 况	施工单位 合肥富春园林建设工程有限公司。	施 工 内 容 及 进 度 1. 150平方线路敷设, 15人, 完成85% 2. 配电房内墙刷浆, 抹灰, 6人, 完成40% 3. 箱变接地扁铁焊接, 3人, 完成40% 4. 配电房内高压电缆头制作, 2人, 完成10% 5. 4平方电缆头制作, 5人, 完成20%

其它事项		
本日现场监理人员	张金星、赵旭	
记录人：张金星	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	

