

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2018 年 3 月 15 日      天气: 多云, 大风

星期: 四      气温: 12—20℃

工程名称: 沙河市汉玻光伏发电有限公司 15MWp 屋顶光伏发电项目

|                            |                                                                                                                   |                           |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 现场安全巡视<br><br>1. 配电房施工现场, 检查时发现, 脚手架存在安全隐患并有一人未佩戴安全帽, 提醒后, 均已整改。<br><br>现场质量检查:<br><br>1. 配电房内墙刷浆, 抹灰, 符合要求。<br>。 |                           |
| 乘<br><br>施<br>工<br>情<br>况  | 施工单位                                                                                                              | 施 工 内 容 及 进 度             |
|                            | 合肥富春园林建设工程有限公司。                                                                                                   | 1. 配电房内墙刷浆, 抹灰, 6人, 完成60% |
| 其<br>它<br>事<br>项           | 因有6—7级大风, 除配电房内墙抹灰正常施工外, 其它全部停工。                                                                                  |                           |
| 本日现场监理<br>人员               | 张金星、赵旭                                                                                                            |                           |
| 记录人: 张金星                   | 总监理工程师/总监理工程师代表(签字):                                                                                              |                           |

