

监 理 日 志 ()

日期: 2018年3月16日 天气: 多云,

星期: 五 气温: 12—20°

工程名称: 沙河市汉玻光伏发电有限公司 15MWp 屋顶光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场安全巡视	
	<ol style="list-style-type: none">1. 配电房施工现场, 未发现安全隐患。2. 屋面施工现场, 未发现安全隐患。	
乘 工 情 况	现场质量检查:	
	<ol style="list-style-type: none">1. 配电房内墙刷浆, 抹灰, 颜色均匀一致, 压纹平稳, 无起砂, 落地灰清理干净, 边缘整齐, 符合要求。2. 4平方线制作电缆头, 符合要求。3. 箱变接地扁铁焊接, 检查发现焊接面和搭接面均不符合设计要求, 已通知施工方整改(焊接面要达到三面焊接, 搭接长度要达到扁铁宽度的两倍)的要求, 待查。	
	施工单位	施工内容及进度
	合肥富春园林建设工程有限公司。	<ol style="list-style-type: none">1. 配电房内墙刷浆, 抹灰, 6人, 完成100%2. 4平方线电缆头制作, 5人, 完成40%3. 箱变接地扁铁焊接, 4人, 完成50%4. 清理屋面卫生, 8人, 完成80%

其它事项	
本日现场监理人员	张金星、赵旭
记录人：张金星	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

