

监 理 日 志 ()

日期: 2018年3月19日 天气: 多云,

星期: 一 气温: 15—1C°

工程名称: 沙河市汉玻光伏发电有限公司 15MWp 屋顶光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>现场安全巡</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 配电房, 检查时发现二级配电箱临时用电, 存在私拉乱接现象, 通知施工方暂停施工, 整改后方可施工, 半小时后整改完成。 2. 屋面施工现场, C1屋面防护网存在安全隐患, 已通知施工方整改, 待查。 <p>现场质量检查:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 配电房外墙抹灰, 检查发现地面灰未清理干净和边缘不整齐现象, 通知后, 均已整改。 2. 配电房地面铺砖, 砖面平整, 缝隙整齐, 无空鼓现象, 符合要求。 3. C1屋面除锈打磨喷漆, 检查发现个别生锈地方未打磨干净, 已通知施工方, 从新打磨后方可喷漆。 4. 屋面4.25.150平方电缆头制作, 符合要求。 5. 桥架安装, 符合要求。 	
乘	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
施 工 情 况	合肥富春园林建设工程有限公司。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 屋面4.25.150平方电缆头制作。8人, 完成40% 2. C1屋面除锈打磨喷漆。5人, 完成15% 3. 配电房外墙抹灰5人完成100%。 4. 配电房地面铺砖7人完成30% 5. 桥架安装, 8人完成85%

其它事项	。
本日现场监理人员	张金星、赵旭
记录人：张金星	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

