

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 3 月 2 日 天气: 晴

星期: 五 气温: 10—10°

工程名称: 沙河市汉玻光伏发电有限公司 15MWp 屋顶光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场安全巡视: 1. 厂区内,屋面施工现场未发现安全隐患 2. 厂内电缆沟土方回填施工现场,未发现安全隐患。 3. 厂内屋面桥架吊装,未发现安全隐患。 现场质量检查: 1.A5屋面组件4平方线敷设,符合设计要求。 2.场区屋面逆变器,汇流箱,桥架固定瓦夹粘接,符合要求。 3.场内电缆沟土方回填,检查时发现电缆上方保护砖块,未按规定摆放,不符合设计要求,提醒后,均已整改。	
乘 施 工 情 况	施工单位 合肥富春园林建设工程有限公司。	施 工 内 容 及 进 度 1. A5屋面组件4平方线敷设, 1 0人, 完成10% 2. 厂区屋面桥架吊装, 25人, 完成80 3. 厂内电缆沟土方回填, 10人, 完成60% 4. 厂区屋面, 逆变器, 汇流箱, 桥架固定瓦夹粘接, 15人完成30%
其 它 事 项	因环保问题,配电房暂停施工	
本日现场监理 人员	张金星、赵旭	
记录人: 张金星	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	

