

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 3 月 20 日 天气: 多云,

星期: 二 气温: 15—1C°

工程名称: 沙河市汉玻光伏发电有限公司 15MWp 屋顶光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场安全巡 1. 配电房施工现场未发现安全隐患。 2. 屋面施工现场, 未发现安全隐患。 现场质量检查: 1. 配电房系统控制柜接线, 排列整齐, 符合要求。 2. C1屋面除锈打磨喷漆, 检查发现个别生锈地方未打磨干净, 已通知施工方, 从新打磨后方可喷漆。 4. 屋面4.25.150平方电缆头制作, 符合要求。 5. 桥架安装, 符合要求。 。	
乘 施 工 情 况	施工单位 合肥富春园林建设工程有限公司。	施 工 内 容 及 进 度 1. 屋面4.25.150平方电缆头制作。8人, 完成50% 2. C1屋面除锈打磨喷漆。5人, 完成30 3. 桥架安装, 8人完成95%
其 它 事 项	。	
本日现场监理 人员	张金星、赵旭	

记录人：张金星

总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

