

# 监 理 日 志 ( )

日期：2018年3月22日      天气：晴，

星期：四      气温：15—1C°

工程名称：沙河市汉玻光伏发电有限公司15MWp屋顶光伏发电项目

|                            |  |   |
|----------------------------|--|---|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>现场安全巡</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 配电房施工现场未发现安全隐患。</li> <li>2. 屋面施工现场，未发现安全隐患。</li> <li>3. 地面施工现场，未发现安全隐患，</li> </ol> <p>现场质量检查：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 配电房安装高压开关柜，符合设计要求。</li> <li>2. C1屋面除锈打磨喷漆，检查发现个别地方喷漆不均匀，已通知施工方，待查。</li> <li>4. 屋面4.25.150平方电缆头制作，符合要求。</li> <li>5. 150平方线缆敷设，检查发现，电缆拐角处，不符合设计要求，已通知施工方整改。待查。</li> <li>。</li> <li>。</li> </ol> |   |
| 乘                          | <b>施工单位</b>  | <b>施 工 内 容 及 进 度</b>  |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 合肥富春园林建设工程有限公司。  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 屋面4.25.150平方电缆头制作。8人，完成80%</li> <li>2. C1屋面除锈打磨喷漆。6人，完成35%</li> <li>3. 25,150平方电缆敷设，8人完成75%</li> <li>4. 配电房高压开关柜安装，4人完成100%</li> <li>5. 配电房网络数据屏接线，2人完成50%</li> </ol> |

|          |                      |
|----------|----------------------|
| 其它事项     | 。                    |
| 本日现场监理人员 | 张金星、赵旭               |
| 记录人：张金星  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： |

