

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 3 月 23 日 天气: 晴,

星期: 五 气温: 15—1C°

工程名称: 沙河市汉玻光伏发电有限公司 15MWp 屋顶光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场安全巡 1. 配电房施工现场未发现安全隐患。 2. 屋面施工现场, 未发现安全隐患。 3. 地面施工现场, 未发现安全隐患, 现场质量检查: 1. 配电房安装高压开关柜, 符合设计要求。 2. C1屋面除锈打磨喷漆, 符合要求。 4. 屋面4.25.150平方电缆头制作, 符合要求。 5. 150平方线缆敷设, 符合要求。 6.桥架安装, 符合要求。 7配电房地砖铺设, 符合要求 。 。				
乘 施 工 情 况	<table> <tr> <th data-bbox="261 1294 475 1364">施工单位</th><th data-bbox="475 1294 1394 1364">施 工 内 容 及 进 度</th></tr> <tr> <td data-bbox="261 1364 475 1865">合肥富春园林建设工程有限公司。</td><td data-bbox="475 1364 1394 1865"> 1. 屋面4.25.150平方电缆头制作。8人, 完成85% 2. C1屋面除锈打磨喷漆。6人, 完成45% 3. 25,150平方电缆敷设, 8人完成85 4. 配电房网络数据屏接线, 2人完成60% 5. 桥架安装, 6人完成80% 6. 配电饭房地砖敷设6人, 完成100% </td></tr> </table>	施工单位	施 工 内 容 及 进 度	合肥富春园林建设工程有限公司。	1. 屋面4.25.150平方电缆头制作。8人, 完成85% 2. C1屋面除锈打磨喷漆。6人, 完成45% 3. 25,150平方电缆敷设, 8人完成85 4. 配电房网络数据屏接线, 2人完成60% 5. 桥架安装, 6人完成80% 6. 配电饭房地砖敷设6人, 完成100%
施工单位	施 工 内 容 及 进 度				
合肥富春园林建设工程有限公司。	1. 屋面4.25.150平方电缆头制作。8人, 完成85% 2. C1屋面除锈打磨喷漆。6人, 完成45% 3. 25,150平方电缆敷设, 8人完成85 4. 配电房网络数据屏接线, 2人完成60% 5. 桥架安装, 6人完成80% 6. 配电饭房地砖敷设6人, 完成100%				

其它事项	。	
本日现场监理人员	张金星、赵旭	
记录人：张金星	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	

