

监 理 日 志 ()

日期：2018 年 3 月 24 日 天气：晴，
星期：六 气温： 18—1C°
工程名称：沙河市汉玻光伏发电有限公司 15MWp 屋顶光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场安全巡	
	1. 配电房施工现场未发现安全隐患。 2. 屋面桥架安装施工现场，检查发现切割机操作工未佩戴防护用品，存在安全隐患，通知后，均已佩戴整齐。 3. 地面施工现场，未发现安全隐患， 现场质量检查： 1. 配电房高压开关柜及二次设备接线，符合设计要求。 2. C1屋面除锈打磨喷漆，检查发现屋面喷漆时喷到组件表面，会影响以后发电，已通知施工方注意，避免此类现象再次发生。 4. 屋面4.25.150平方电缆头制作，符合要求。 5. 150平方线缆敷设，符合要求。 6.桥架安装，符合要求。 。 。	
乘 施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	合肥富春园林建设工程有限公司。	1. 屋面4.25.150平方电缆头制作。8人，完成90% 2. C1屋面除锈打磨喷漆。6人，完成50% 3. 25,150平方电缆敷设，8人完成85% 4. 配电房网络数据屏接线，2人完成65% 5. 桥架安装，6人完成82%

其它事项	。	
本日现场监理人员	张金星、赵旭	
记录人：张金星	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	

