

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 3 月 25 日 天气: 晴,

星期: 日 气温: 18—1C°

工程名称: 沙河市汉玻光伏发电有限公司 15MWp 屋顶光伏发电项目

监理单位 工作情况	现场安全巡查	
	1. 配电房施工现场二级配电箱临时用电存在安全隐患，已通知整改，待查 2. 屋面桥架安装施工现场，未发现安全隐患。 3. 地面施工现场，未发现安全隐患， 现场质量检查： ， 1. 配电房高压开关柜及二次设备接线，符合设计要求。 2. C1屋面除锈打磨喷漆，检查发现屋面生锈地方打磨不到位，通知施工方半小时后，均已整改。 4. 屋面4.25.150平方电缆头制作，符合要求。 5. 150平方线缆敷设，符合要求。 。 。	
施工单位	施工内容及进度	
	合肥富春园林建设工程有限公司。	1. 屋面4.25.150平方电缆头制作。8人，完成90% 2. C1屋面除锈打磨喷漆。6人，完成60% 3. 25,150平方电缆敷设，8人完成85% 4. 配电房网络数据屏接线，2人完成75%

其它事项	今天做直流耐压测试	
本日现场监理人员	张金星、赵旭	
记录人：张金星	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	

