

监 理 日 志 ()

日期：2018年3月26日 天气：晴，

星期：一 气温：20—6C°

工程名称：沙河市汉玻光伏发电有限公司15MWp屋顶光伏发电项目

| | | |
|----------------------------|--|---|
| 监 理 工 作 情 况 | <p>现场安全巡</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 配电房施工现场未发现安全隐患。 2. 屋面施工现场，未发现安全隐患。 3. 地面施工现场，发现有两人未佩戴安全帽，提醒后，佩戴整齐。， <p>现场质量检查：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 配电房高压开关柜及二次设备接线，符合设计要求。 2. C1屋面除锈打磨喷漆，组件安装，电缆头制作，符合要求。 3. 箱变150电缆头制作，符合要求。 | |
| 乘 | 施工单位 | 施 工 内 容 及 进 度 |
| 施 工 情 况 | 合肥富春园林建设工程有限公司。 | <ol style="list-style-type: none"> 1. C1屋面除锈打磨喷漆。6人，完成70% 2. C1屋面25,150平方电缆敷设，电缆头制作，8人完成85% 3. C1屋面组件安装，8人完成30% 4. 配电房网络数据屏接线，2人完成80% 5. 配电方内外墙上涂料，4人完成40% |

| | |
|----------|----------------------|
| 其它事项 | |
| 本日现场监理人员 | 张金星、赵旭 |
| 记录人：张金星 | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： |

