

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 3 月 27 日 天气: 晴,

星期: 二 气温: 20—6C°

工程名称: 沙河市汉玻光伏发电有限公司 15MWp 屋顶光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场安全巡 1. 配电房施工现场未发现安全隐患。 2. 屋面施工现场, 未发现安全隐患。 3. 地面施工现场, 未发现安全隐患 现场质量检查: 1. 配电房高压开关柜及二次设备接线, 符合设计要求。 2. C1屋面除锈打磨喷漆, 组件安装, 电缆头制作, 符合要求。 3. 箱变150电缆头制作, 符合要求。 4. 3x300电缆接头制作, 符合要求。	
乘 施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	合肥富春园林建设工程有限公司。	1. C1屋面除锈打磨喷漆。6人, 完成75% 2. C1屋面25,150平方电缆敷设, 电缆头制作, 8人完成90% 3. C1屋面组件安装, 8人完成50% 4. 配电房网络数据屏接线, 2人完成85% 5. 配电方内外墙上涂料, 4人完成50%

其它事项		
本日现场监理人员	张金星、赵旭	
记录人：张金星	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	

