

监 理 日 志 ()

日期：2018 年 3 月 29 日 天气：晴，

星期：四 气温：20—6C°

工程名称：沙河市汉玻光伏发电有限公司 15MWp 屋顶光伏发电项目

监理单位 工作情况	现场安全巡查 1. 配电房施工现场未发现安全隐患。 2. 屋面施工现场，未发现安全隐患。 现场质量检查： 1. 配电房高压开关柜及二次设备接线，符合设计要求。 2. C1屋面除锈打磨喷漆，，检查发现，个别处，打磨不到位，喷漆不均匀，已通知施工方整改，待查。 3. 配电房内外墙上涂料，检查发现外墙有个别处挂网裸露在外，已提醒施工方整改。待查	
监理单位	施工单位	施工内容及进度
施工情况	合肥富春园林建设工程有限公司。	1. C1屋面除锈打磨喷漆。6人，完成80% 2. 配电房网络数据屏接线，5人完成95% 3. 配电房内外墙上涂料，4人完成80%

其它事项	昨天检查配电房内外墙上涂料，空鼓，不平整现象已整改。	
本日现场监理人员	张金星、赵旭	
记录人：张金星		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

