

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 3 月 3 日 天气: 晴

星期: 六 气温: 15—10°

工程名称: 沙河市汉玻光伏发电有限公司 15MWp 屋顶光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场安全巡视: 1. 配电房砌墙施工现场, 有两名施工人员未佩戴安全帽, 提醒后, 佩戴齐全。 2. A5屋面施工现场, 未发现安全隐患。 3. 箱变安装现场, 未发现安全隐患。 现场质量检查: 1. 配电房墙体砌砖, 符合要求。 2. A5屋面逆变器, 汇流箱, 桥架安装, 4平方, 25平方线路敷设, 符合要求。 3. 检查现场3x300电缆线, 厂内过路穿线管和高压电缆线接头制作, 均不符合设计要求, 已通知施工方暂停施工, 等待处理。 4. 箱变安装, 符合要求。	
乘 施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	合肥富春园林建设工程有限公司。	1. A5屋面组件4平方, 25平方线敷设, 8人, 完成20% 2. A5逆变器, 汇流箱, 桥架安装, 10人, 完成40% 3. 配电房砌墙施工, 7人, 完成40% 4. 厂区屋面, 逆变器, 汇流箱, 桥架固定瓦夹粘接, 15人完成50% 5. 箱变安装, 4人, 完成100%
其 它 事 项		

本日现场监理 人员	张金星、赵旭
记录人：张金星	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

