

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 3 月 30 日 天气: 晴,

星期: 五 气温: 20—6C°

工程名称: 沙河市汉玻光伏发电有限公司 15MWp 屋顶光伏发电项目

监理单位	现场安全巡查	
	1. 配电房施工现场发现临时用电存在安全隐患，提醒后，已整改。 2. 屋面施工现场，未发现安全隐患。	
监理单位	现场质量检查：	
	， 1. 配电房二次设备接线，符合设计要求。 2. C1屋面除锈打磨喷漆，，符合要求。 3.配电方内外墙上涂料，检查发现个别处有空鼓，不平整等现象。提醒后，均已整改。 4.电缆沟回填，检查发现未达到设计要求的电缆上面与电缆下面砂土或软土覆盖250px的要求，提醒后，均已整改。 5.c1屋面组件安装，符合要求。 。 。	
监理单位	施工单位	施工内容及进度

施 工 情 况	合肥富春园林 建设工程有限公司。	1. C1屋面除锈打磨喷漆。6人，完成100% 2. 配电房网络数据屏接线，5人完成99% 3. 配电房内外墙上涂料，4人完成95% 4. 园区内电缆沟回填，4人完成50% 5. C1屋面组件安装，8人完成50%
其 它 事 项	昨天检查配电房外墙上涂料，挂网裸露现象已整改。 昨天检查c1屋面打磨喷漆不到位现象已整改。	
本日现场监 理人员	张金星、赵旭	
记录人：张金星	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	

