

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 3 月 31 日 天气: 晴,

星期: 六 气温: 23—6C°

工程名称: 沙河市汉玻光伏发电有限公司 15MWp 屋顶光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场安全巡	
	1. 配电房施工现场未发现安全隐患。 2. 屋面施工现场, 未发现安全隐患。 现场质量检查: 1. 配电房二次设备接线, 符合设计要求。 2..配电方内外墙上涂料, 检查发现个别处有空鼓, 不平整等现象。提醒后, 均已整改。 3.电缆沟回填, 符合要求。 4.c1屋面组件安装, 符合要求。 5.A5屋面组件清洗不彻底, 有些面板上还留有污垢。已通知施工方重新清洗, 待查。 。 。	
乘	施工单位	施 工 内 容 及 进 度

施 工 情 况	合肥富春园林 建设工程有限公司。	1. 配电房二次设备接线，5人完成99% 2. 配电方内外墙上涂料，4人完成100% 3. 园区内电缆沟回填，4人完成70% 4. C1屋面组件安装，8人完成70% 5. A5屋面组件面板清洗，4人完成20%
其 它 事 项		
本日现场监 理人员	张金星、赵旭	
记录人：张金星	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	

