

监 理 日 志 ()

日期：2018年3月4日 天气：小雨

星期：日 气温：9—10℃

工程名称：沙河市汉玻光伏发电有限公司 15MWp 屋顶光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场安全巡视： 1. 配电房砌墙施工现场，有一名施工人员未佩戴安全帽，提醒后，佩戴齐全。 。 现场质量检查： 1. 配电房墙体砌砖，符合要求。	
乘	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
施 工 情 况	合肥富春园林建设工程有限公司。	% 1. 配电房砌墙施工，5人，完成70%
其 它 事 项	1. 因有雨，屋面施工暂停。 2. 今天召开监理例会。	
本日现场监 理 人 员	张金星、赵旭	
记录人：张金星	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	

