

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 3 月 5 日 天气: 晴

星期: 一 气温: 9—1C°

工程名称: 沙河市汉玻光伏发电有限公司 15MWp 屋顶光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场安全巡视: 1. 配电房砌墙施工现场, 有一名施工人员未佩戴安全帽, 提醒后, 佩戴齐全 2. 屋面施工现场, 未发现安全隐患。。 现场质量检查: 1. 配电房墙体砌砖, 符合要求。 2. 屋面4平方, 25平方线路敷设, 符合要求。 3. 屋面桥架, 逆变器安装, 符合要求。	
乘 施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	合肥富春园林建设工程有限公司。	% 1. 配电房砌墙施工, 5人, 完成80% 2. 屋面, 4平方, 25平方线路敷设, 25人, 完成 (A5, 50%) 3. 屋面桥架, 逆变器安装, 20人, 完成15%
其 它 事 项	检查时发现, 外线电缆问题尚未解决 (材料不符), 施工方擅自施工, 已下发通知单停工, 等待处理。	
本日现场监理 人员	张金星、赵旭	
记录人: 张金星	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	

