

监 理 日 志 ()

日期: 2018年3月6日 天气: 晴

星期: 二 气温: 9—10°

工程名称: 沙河市汉玻光伏发电有限公司 15MWp 屋顶光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>现场安全巡视</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 屋面施工现场, 检查时发现逆变器支架和屋面固定, 存在安全隐患, 已通知施工方整改, 待查。 2. 地面施工现场, 未发现安全隐患。 <p>现场质量检查:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 屋面4平方, 25平方, 185平方线路敷设, 符合要求。 2. 屋面桥架, 逆变器安装, 符合要求。 	
乘	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
施 工 情 况	合肥富春园林建设工程有限公司。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 屋面, 4平方, 25平方185平方线路敷设, 35人, 完成20% 2. 屋面桥架, 逆变器, 汇流箱安装, 20人, 完成25%
其 它 事 项	因环保, 配电房暂停施工。	
本 日 现 场 监 理 人 员	张金星、赵旭	

记录人：张金星

总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

