

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 3 月 8 日 天气: 晴

星期: 四 气温: 9—10°

工程名称: 沙河市汉玻光伏发电有限公司 15MWp 屋顶光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场安全巡视 1. 屋面施工现场, 未发现安全隐患。 2. 配电房施工现场, 未发现安全隐患。 3. 外线施工现场, 未发现安全隐患。 现场质量检查: 1. 屋面4平方, 25平方, 150平方线路敷设, 检查时发现150平方电缆, 有不同程度表面划伤现象, 已警告施工方, 采取措施, 避免此类事情再次发生。 2. 屋面桥架, 逆变器安装, 符合要求。 3. 配电房砌墙, 符合要求。 4. 外线电缆沟土方回填, 符合要求。	
乘 施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	合肥富春园林建设工程有限公司。	1. 屋面, 4平方, 25平方150平方线路敷设, 35人, 完成45% 2. 屋面桥架, 逆变器, 汇流箱安装, 20人, 完成45% 3. 配电房砌墙, 5人, 完成95% 4. 外线电缆沟土方回填, 6人, 完成50%
其 它 事 项		
本日现场监理 人员	张金星、赵旭	

记录人：张金星

总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

