监理日志()

日期: 2018 年 3 月 9 日 天气: 晴星期: 五 气温: 9—1C° 工程名称: 沙河市汉班光伏发电有限公司 15MWp 层顶光伏发电项目

工程名称:沙河市汉玻光伏发电有限公司 15MWp 屋顶光伏发电项目				
	现场安全巡视			
		. 屋面施工现场,未发现安全隐患。		
		. 外线施工现场,发现施工人员未佩戴安全帽,	要求停止施工,佩戴齐	
		全后方可施工,待查。		
监		1/1/0 4/13-1/14-1		
理	现场质量检查:			
エ	2000 英亚亚	1.屋面4平方,25平方,150平方线路敷设,符合要求。		
作		2. 屋面桥架,逆变器安装,符合要求。		
情				
况	3. 外线电缆沟土方回填,符合要求。			
,,,,	4.C1屋面瓦夹粘接,有个别粘接处未打磨清理干净,提醒后,均已整			
		改。		
-				
乘	施工单位	施工内容及进	度	
	合肥富春园村			
	建设工程有限	1. 屋面,4平方,25平方150平方线路敷设,35 ₂	人,完成55%	
施	公司。	2. 屋面桥架,逆变器,汇流箱安装,20人,完局		
エ	公司。		X,3376	
情		3. 外线电缆沟土方回填,6人,完成60%		
况		4. C1屋面瓦夹粘接,10人,完成50%		
-11-	口77.4 新山中城海拔了			
其	因环保,配电房暂停施工。 			
它				
事				
项				
本日现场监理				
人员 引		金星、赵旭		
记录人: 张金星		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):		

