

监 理 日 志 ()

日期：2018 年 4 月 16 日 天气：晴，

星期：一 气温：26—12C°

工程名称：沙河市汉玻光伏发电有限公司 15MWp 屋顶光伏发电项目

监理单位	现场安全巡查 1. 配电房现场未发现安全隐患。 2. 屋面增容组件安装现场，发现有两人未佩戴安全帽，提醒后，佩戴完整。	
	现场质量检查： ， 1. 配电房监控设备调试，符合设计要求。 2. 屋面增容组件安装，检查发现组件边框有磕碰现象，已通知施工方注意，下不为例。 ， 。 。	
施工单位	施工内容及进度	

施 工 情 况	合肥富春园林 建设工程有限公司。	1. 配电房监控设备调试，3人 2增容组件安装，15人完成15%
其 它 事 项		
本日现场监 理 人 员	张金星、赵旭	
记录人：张金星	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	

