

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 4 月 17 日 天气: 晴,

星期: 二 气温: 26—12C°

工程名称: 沙河市汉玻光伏发电有限公司 15MWp 屋顶光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场安全巡	
	1. 配电房现场未发现安全隐患。 2. 屋面增容组件安装现场, 未发现安全隐患,	
乘 施 工 情 况	现场质量检查:	
	, 1. 配电房监控设备调试, 符合设计要求。 2. 屋面增容组件安装, 符合要求。 。 。	
乘 施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	合肥富春园林 建设工程有限公司。	1. 配电房监控设备调试, 3人 2. 增容组件安装, 15人完成20%

其它事项		
本日现场监理人员	张金星、赵旭	
记录人：张金星	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	

