

监 理 日 志 ()

日期：2018 年 4 月 19 日 天气：晴，
星期：四 气温： 26—12C°
工程名称：沙河市汉玻光伏发电有限公司 15MWp 屋顶光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场安全巡	
	1. 配电房现场未发现安全隐患。 2.屋面增容组件安装现场，未发现安全隐患，	
乘 施 工 情 况	现场质量检查：	
	1. 配电房监控设备调试，符合设计要求。 2. 屋面.增容组件安装，检查发现组件与压块之间有缝隙，不符合要求，通知整改，半小时后整改完成。	
	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	合肥富春园林建设工程有限公司。	1. 配电房监控设备调试，3人 2增容组件安装，8人完成70%

其它事项		
本日现场监理人员	张金星、赵旭	
记录人：张金星	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	

