

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 4 月 2 日 天气: 晴,

星期: 一 气温: 23—6C°

工程名称: 沙河市汉玻光伏发电有限公司 15MWp 屋顶光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场安全巡 1. 配电房施工现场发现二级配电箱临时用电有私拉乱接现象, 通知施工方后, 已整改。 现场质量检查: 1. 配电房开关柜二次设备调试, 符合设计要求。 2. 配电房院内硬化路面, 检查发现混凝土配合比不符合要求, 通知施工方后, 配合比以作调整。 。 。	
乘 施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	合肥富春园林建设工程有限公司。	1. 配电房开关柜二次设备调试, 5人完成50% 2. 配电房院内路面硬化, 6人完成60%

其它事项		
本日现场监理人员	张金星、赵旭	
记录人：张金星	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	

