

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 4 月 7 日 天气: 晴,

星期: 六 气温: 18—10°

工程名称: 沙河市汉玻光伏发电有限公司 15MWp 屋顶光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场安全巡 1. 配电房施工现场未发现安全隐患。 2. 现场质量检查: , 1. 配电房开关柜二次设备调试, 测试, 符合设计要求。 2. 配电房院墙砌砖, 符合要求。 。 。	
乘 施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	合肥富春园林建设工程有限公司。	1. 配电房开关柜二次设备调试, 测试, 5人完成85% 2. 配电房院墙砌砖, 4人完成70%

其它事项		
本日现场监理人员	张金星、赵旭	
记录人：张金星	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	

